

ROLL CONSULT

RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA

Innehaver: Ing./byggmester Erik Roll

Etablert : 1982

Org.nr. 954 073 599

9450 HAMNVIK

Telefon 770 95285

Mobil 90864299

Telefax 770 95285

Bankgiro 4790 1514816

eriroll@online.no

**BYGG OG ANLEGGSPROSJEKTERING - BYGGELEDELSE
PROSJEKTADMINISTRASJON -VERDI OG SKADETAKSERING**

REFERAT FRA BYGGEMØTE NR. 3 - den 24.04.15 avholdt på byggeplassen.

Til stede:

Fra Otto Bergersen – Ronny Bergersen og Jonny Eriksen

Fra Byggherren Ibestad kommune byggeleder Erik Roll

03.00 MERKNADER FRA FORRIGE BYGGEMØTEREFERAT, BYGGEMØTE NR. 2

03.01 Entreprenøren har ingen merknader til Byggemøtereferat nr. 2

03.02 FAKTURERING

1. avdragsfaktura er mottatt og utbetalt med anførsel. Merknaden gjelder utkjørt masse fra indre havneområde som blir tatt opp og avklart seinere i dette møtet.

03.03 ARBEID UTFØRT I PERIODEN.

Entreprenøren har siden forrige byggemøte utført planlagt arbeid etter framdriftsplanen med den endring at de fikk tillatelse til å gjenoppta arbeidet 3 uker tidligere mandag 13. april. Dette var et ønske og en forespørsel fra entreprenøren som ble akseptert. I tillegg har entreprenøren forlenget moloen med 6 meter. Sistnevnte arbeid er bestilt og skal bekostes av Sørrollnes Kystutvikling. Faktura sendes direkte til Sørrollnes Kystutvikling v/ Ola Horsberg –Sørrollnes – 9450 Hamnvik

03.04 FRAMDRIFTSPLAN

I og med at en kom noe tidligere i gang ligger en betydelig foran siste reviderte framdriftsplan. Under befaringen ser en at moloen er ferdig bygd og nesten ferdig klargjort for overlevering.

03.05 PLANLAGT ARBEID I NESTE UKE NR. 18

Ferdigstille bruddet ferdig oppryddet og sikret for løse steiner som kan falle ned.

2 grensemerker til 2 tomter er blitt fjernet under anleggsarbeidet. Byggeleder framskaffer koordinatene og entreprenøren setter grensemerkene på plass.

Opp på kanten av bruddet skal entreprenøren på best mulig måte slette/planere berørte jordmasser. Lagret matjord flyttes i et deponi lenger inn mot begstullen der de i dag ligger. Dette er et ønske fra grunneier Charles Lindvall.

Beskrevet toppgrus ny molo legges ut med 0 – 32 knust grus – tykkelse som beskrevet.

03.06 UAVKLARTE SAKER

Masseuttak indre havneområde er regulerbare masser. Entreprenør og byggherre har vært uenig i Størrelsen på antall m³ løs masse på lassene som er kjørt ut fra indre havneområde. Byggeleder har regnet ut egenvekten på steinen til 2900 kg /m³ og en ble enig om å avregne hvert lass til 14 m³ løs steinmasse med en utvidelse på 1.6. Det vil si 1 m³ i reduksjon pr. lass.

03.07 TILLEGG OG FRADRAGSARBEID

Tillegg:

4 stk. kjettinger er lagt på tvers over og i nymoloen. Initiativet er tatt av Sørrollnes Fisk som skal ha sin flytebrygge forankret der. Eventuelle kostnader fra entrepren. stiles til Sørrollnes Fisk A/S.

Arbeid med båtoppsettet og landgangsvorr faktureres som rekvirert tilleggsarbeid.

Fradrag:

Oppsett av gjerde som sikring rundt bruddet utgår inntil videre.

Oppsett av 4 stk. stål lysmaster h= 10 meter utgår. Tidligere rådmann H. Høve sier dette er avtalt med båtforeningen (Sørrollnes Kystutvikling). Utgår inntil videre.

03.08 FORMELL OVERLEVERING

Formell overlevering vil kunne skje torsdag 30.04. kl. 10.00. Entreprenøren bekrefter om at tidspunktet kan passe.

Byggherren ønsker til dette møtet eller helst noe før om det lar seg gjøre å få sluttfaktura slik som avtalt.

9450 Hamnvik, den 25.04.2015.

Erik Roll
Referent/byggeleder

Kopi sendt: Rådmann, ordfører, byggekomiteens medlemmer, Ottar Bergersen & Sønner A/S, Sørrollnes Fisk A/S, Sørrollnes Kystutvikling v/ Bjørn Wedding – Salangen, Grunneier Charles Lindvall, Sørrollnes.