

# ROLL CONSULT

RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA  
Innehaver: Ing./byggmester Erik Roll  
Etablert : 1982  
Org.nr. 954 073 599

**9450 HAMNVIK**  
Telefon 770 95285  
Mobil 90864299  
Telefax 770 95285  
Bankgiro 4790 1514816  
eriroll@online.no

**BYGG OG ANLEGGSPROSJEKTERING - BYGGELEDELSE  
PROSJEKTADMINISTRASJON -VERDI OG SKADETAKSERING**

## SØRROLLNES HAVN

### BYGGEMØTE NR. 4 - Til behandling befaring og overlevering

Til stede fra byggekomiteen: Leder Stig Bruvoll – Eidar Tøllefsen – Agnes Nordmann -Anne Paulsen – Fra kommunen teknisk sjef Trond Hanssen og byggeleder Erik Roll

Byggeleder orienterte byggekomiteen om prosjektets status – framdrift og økonomi og om moloen anbefales overtatt fra entreprenøren til kommunen.

Byggeleder refererte fra kontraktbestemmelsenes ordlyd pkt. 32 Overtakelse hva der står.

Den 24.04. foretok byggeleder sammen med entreprenøren ei forhåndsbefaring av anlegget. Ikke alt var ferdig klargjort for overlevering da, men arbeidet pågikk.

Entrepr. har på e.post meddelt at de er forhindret fra å være tilstede på dagens møte, men aksepterer at kommunen foretar befaring og fremkommer med eventuelle merknader til overleveringen av molo forlengelsen.

Overleveringsrapport oversendes i tilfelle entreprenøren Ottar Bergersen & Sønner A/S. til godkjenning.

### ØKONOMI

Kostnadene fram til i dag ligger innenfor den vedtatte finansieringsplanen. Det som står igjen er framføring av strøm og oppsett av 4 stk. stål lysmaster. 4 stk. lysmaster er med i anbudet, men tatt ut da der vist nok skal finnes en avtale mellom kommunen og Sørrollnes kystutvikling på levering og oppsett av denne havnebelysningen – jfr. opplysninger gitt av Teknisk sjef og Helge Høve.

Steinbruddet er sikret av entreprenøren for løse steinsprang og ryddet.

Det som eventuelt igjenstår er sikring av steinbruddet med et gjerde på toppen. Kommunen tar dette spørsmål opp med grunneieren Charles Lindvall om det er nødvendig eller ønskelig. Det er disponible midler til oppsett av både molo lys og eventuelt sikringsgjerde gjerde.

To grensemerker tilh. 2 tomter er fjernet under anleggsarbeidet. Grunneieren krever at 2 nye grensemerker blir satt ned. Kommunen tillater ikke at firmaet gjør dette blir det opplyst av

grunneieren. Arbeidet skal utføres av kommunens landmåler. Entreprenøren kan ta dette spørsmålet opp med kommunen.

## **OVERLEVERING**

Plan- og byggekomiteen befarte anlegget og gjorde slikt vedtak med disse merknader:

## **KOMMUNEN OVERTAR MOLOEN FRA ENTREPRENØREN MED 3 MERKNADER**

### **MERKNADER**

1: Utvendig plastring finner en ikke tilfredsstillende . På enkelte områder skal plastringen forsterkes slik at en skal være sikker på at en unngå reklamasjoner i garantitiden, eller at utvasking og skader skjer på et seinere tidspunkt.

Egnet og ferdig skotten stor plastringsstein hentes i bruddet til utbedringen.

2: 2 stk. grensemerker bekostes oppsatt. Entreprenøren tar dette opp med kommunen.

3: Avfallskontainerne som ble midlertidig flyttet p.g.a sprengningen skal flyttes tilbake.

### **TIDSRIST FOR UTBEDRING**

Kommunen har satt en lang tidsfrist til 01.09.2015, men ser helst at merknadene rettes på så snart som mulig.

Hamnvik, den 01.05.2015

Erik Roll  
Referent og byggeleder.

**NB: Referatet sendes alle berørte parter.**